

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20230214

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 14 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和 C 区开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内对 C 区电缆沟破路、开关站基础底板钢筋绑扎进行巡视检查； 2、在园区内对 24#、20#、31#楼低压电缆敷设、电缆终端制作进行巡视检查； 3、在园区内对 34#楼支架安装；37#、38#、39#楼直流桥架安装、光伏线敷设进行巡视检查； 4、检查 C 区开关站基础底板钢筋绑扎、低压电缆敷设、电缆终端制作、直流桥架安装、光伏线敷设是否符合设计要求； 5、施工人员 9 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区 C 区电缆沟破路、开关站基础底板钢筋绑扎的情况进行查看，现场施工较好。 2、对园区 24#、20#、31#楼低压电缆敷设、电缆终端制作情况进行查看，发现部分垃圾未清理。 3、对园区 34#楼支架安装；37#、38#、39#楼直流桥架安装、光伏线敷设进行查看，发现工人在穿线管与桥架连接时桥架破口处毛刺处理不及时易划破线缆外皮。		
整改要求	1、督促施工人员对现场垃圾及时清理干净。 2、督促施工人员对桥架破口处毛刺处理好后进行线缆敷设并在桥架转角处增加保护皮垫。 3、在报验前加强自检验收。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2023.02.14
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2023.02.14		
复查意见	经复查，已整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2023.02.15		