

监理隐蔽(电气)项目检查记录表

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目
 编号: CZZHJL-001

施工单位	天津蓝天太阳科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 29 日		检查地点	第三发电单元
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查第三发电单元接地扁铁焊接及接地极制作, 检查事项: 1) 接地沟沟深度, 2) 接地搭接尺寸, 3) 接地焊接质量, 4) 接地极长度,			
施工情况是否符合标准及规范要求	1) 接地沟深度 0.8m, 全长符合要求。2) 搭接长度 5 公分、12 公分个别不符合要求。3) 三面焊符合要求。4) 接地极长度切割测量 1.7 米与图不相符。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2022 年 10 月 29 日 监理全过程巡视检查要求, 工序不符合规范要求, 进行整改。整改完成后再次报验, 验收合格方可进入下一道工序			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	张春平 2022.10.29	
整改情况	按要求整改完成 整改负责人: 郭子子 日期 2022.10.30			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。