

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: ZHJL-ZLJC-01

施工单位	天津蓝天太阳科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 06 日	检查地点	光伏区第一、第二发电单元西侧
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2020 年 10 月 06 日由建设单位组织监理进行一次质量工序大检查, 主要是对光伏场区的桩基钻孔、砼浇筑。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 2 个区域分别西侧第一、第二发电单元。		
存在问题	现场存在西侧第一、第二发电单元桩位钻孔尺寸数据不符合设计要求; 桩基预埋件外露尺寸不符合设计要求;		
检查结果	要求施工单位天津蓝天太阳科技有限公司对西侧第一、第二发电单元桩位钻孔尺寸数据不符合设计要求, 桩基预埋件外露尺寸不符合设计要求整改消缺, 要求整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求天津蓝天太阳科技有限公司立即采取措施整改消缺。		
检查人	黎建光、张延生、董志勇	施工项目部 签收人/日期	2022 年 10 月 06 日
处理意见	重新打孔, 严格按照设计要求 总包单位整改负责人: 张延生 日期: 10.8		
复查意见	已整改 监理单位复查人: 黎建光 日期: 2022.10.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。