

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: ZHJL-ZLJC-03

施工单位	天津蓝天太阳科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 17 日	检查地点	第二发电单元、开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2022 年 10 月 17 日由监理进行质量工序检查, 主要是对光伏场区的桩基础浇筑、箱变基础模板安装、一次舱放线。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 2 个区域第二发电单元、开关站。		
存在问题	现场存在第二发电单元东, 南三排东三阵列桩基础浇筑后机械撬动不符合设计要求;		
检查结果	要求施工单位天津蓝天太阳科技有限公司对第二发电单元东, 南三排东三阵列桩基础浇筑后机械撬动不符合设计要求整改消缺; 要求整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求天津蓝天太阳科技有限公司立即采取措施整改消缺。		
检查人	黎建光、张延生、董志勇	施工项目部 签收人/日期	 2022 年 10 月 17 日
处理意见	已按要求整改 总包单位整改负责人:  日期 2022.10.17		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2022.10.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。