

监理检查记录表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.05	检查地点	联钉房1
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组件方阵中心线偏差.		
存在问题	组件方阵安装中心线偏差超过要求.		
整改要求	重新放线, 调整组件方阵至标准要求(相邻两块组件 $<2mm$, 整排组件 $<5mm$).		
检查人	陈大伟	施工项目部 签收人/日期	2022.12.07
整改情况	组件方阵中心线整改完成, 自检合格 整改负责人: 日期 2022.12.07		
复查意见	复查合格 复查人: 陈大伟 日期 2022.12.07		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号:005

施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.12.06	检查地点	联合厂房1-2
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	送交新安装、		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	张立虎
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		



监理检查记录表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.12.08	检查地点	配电室 2-3
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	并网柜安装.		
存在问题	配电室 2 并网柜安装间隙超过规范要求.		
整改要求	规范要求间隙禁止超过 2mm.		
检查人	孙仕伟	施工项目部 签收人/日期	张斌 2022.12.08
整改情况	整改完成 整改负责人: 孙仕伟 日期 2022.12.08		
复查意见	复查合格 复查人: 孙仕伟 日期 2022.12.08		



监理检查记录表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.12.13	检查地点	镀锌房1-2
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	更换电缆敷设.		
存在问题	电缆过桥架转角.锐边处未做绝缘皮垫防护.		
整改要求	增加电缆绝缘皮垫.		
检查人	陈大伟	施工项目部 签收人/日期	张立虎 2022.12.13
整改情况	整改完成 整改负责人: 张立虎 日期 2022.12.13		
复查意见	复查合格 复查人: 陈大伟 日期 2022.12.13		



监理检查记录表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号: 008

施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022.12.13	检查地点	镀锌房1-2
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	接地网敷设		
存在问题	搭接尺寸不足, 焊接点未做防腐处理.		
整改要求	要求搭接尺寸为2倍扁铁宽度, 防腐漆防腐.		
检查人	陈大伟	施工项目部 签收人/日期	张立虎 2022.12.13
整改情况	整改完成 整改负责人: 张立虎 日期 2022.12.13		
复查意见	复查合格. 复查人: 陈大伟 日期 2022.12.13		



监理检查记录表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号: 009

施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.12.14	检查地点	林灯房 1-2
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	直流电缆敷设.		
存在问题	裸露直流线保护套管未做固定.		
整改要求	保护套管两侧绑扎.		
检查人	张靖	施工项目部 签收人/日期	张靖 2022.12.14
整改情况	整改完成 整改负责人: 张靖 日期 2022.12.		
复查意见	复查合格 复查人: 张靖 日期 2022.12.		

