






监理检查记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电站项目 编号：ZHJL-JCJ1-001

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.07	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、为确保屋面安全，屋面采光带必须先进行安全准备工作。 二、采光带防护设置、警示语喷漆。		
存在问题	防护网未设置，警示标志设置未到位。		
整改要求	要求立即安装防护网，制作警示标志。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.7
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2.7		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.2.7		

监 理 检 查 记 录 表



工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-JCJ1-002

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.09	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、水泥屋面支架安装。 二、检查的位置排布符合设计要求。		
存在问题	1、混凝土基础排布歪斜，基础垫偏位偏小，部分拼接。		
整改要求	一、对基础、基础垫逐个检查，调整至设计要求。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.9
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2.9		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2.9		

监 理 检 查 记 录 表




工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-003

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.12	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、夹具安装、走道桥架支架安装。 二、检查夹具、走道支架的位置排布符合设计要求。		
存在问题	部分屋脊部位女儿位置警示线断裂，个别工人未戴安全帽。		
整改要求	一、要求带警示线缺失的重新补拉上警示线。 二、要求工人立戴上安全帽。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.12
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.12		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.3.12		





监理检查记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-JCJI-004

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.15	检查地点	车间周围及屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、夹具安装、材料吊装。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求，安装牢固。 三、检查吊车吊带、钢绳无磨损毛刺，报警示线没有安全距离。		
存在问题	吊车周围只有警示桩，没有进行警示线拉置。		
整改要求	要求立即拉置警示线，确保行人在安全范围。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.15
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2.15		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.2.15		





监理检查记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-JCJ1-005

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.18	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天走道桥架支架安装，材料吊装。 二、对屋面施工巡视检查。		
存在问题	1、所吊材料没有及时疏散。 2、部分垃圾未及时清理。		
整改要求	一、材料吊至屋面后立即分散。 二、及时清理屋面垃圾。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.18
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2.18		
复查意见	 复查人:  日期 2023.2.18		

监 理 检 查 记 录 表





工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJH-006

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.21	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、桥架安装、扁铁钻孔。 二、直流放线、逆变支架焊接。		
存在问题	1、角铁、扁铁镀锌层厚度10um，不符合规范要求。		
整改要求	一、要求角铁扁铁全部撤离现场，重新进货或镀锌。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.1
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2.1		
复查意见	 复查人:  日期 2023.2.1		

监理检查记录表

工程名称: 武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目





编号: ZHJL-JCJH-007

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.24	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天桥架、走道支架安装。 二、直流套管放线, 逆变支架制作。 三、桥架放线, 组件卸货。		
存在问题	1、检查发现直流放线未用滚轮或防磨设施, 造成个别缆线磨损。		
整改要求	一、要求及时防磨损处理, 调换磨损电缆。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.24
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2.24		
复查意见	 复查人:  日期 2023.2.24		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目



编号：ZHJL-JCJ1-008

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.27	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、组件吊装散运、并网柜就位。 二、桥架支架制作。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.27
整改情况	无需整改 整改负责人:  日期 2.27		
复查意见	复查人:  日期 2023.2.27		

监理检查记录表



工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCH-009

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.03	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、走道角铁钻孔、走道支架安装，夹具安装。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求，安装牢固。		
存在问题	角铁钻孔后未及时铁屑清扫处理。		
整改要求	要求已生锈的除锈处理再刷油漆，铁屑立即清扫干净，并检查所有屋面。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.3
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.3		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.3.3		




监理检查记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJH-010

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.08	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、组件吊装抬运安装、走道桥架安装。 二、桥架接地安装连接。		
存在问题	桥架连接线偏短没有连接到接地位置，。		
整改要求	要求停止施工，重新购置接地线。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.8
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.8		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.3.8		




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJ1-011

施工单位	浙江晴电建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023.3.11		检查地点	车间屋面	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	一、计量柜安装。 二、逆变支架制作。 三、组件接地连接。				
存在问题	个别组件连接未紧固。				
整改要求	，要求立即整改。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 3.11	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.11				
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.3.11				




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJ1-012

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.14	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	引流块安装，逆变器安装，逆变支架制作安装，套管放线，组件接地安装。		
存在问题	角铁切割断面未及时上漆防腐。		
整改要求	要求切断面及时上漆防腐处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.14
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.14		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.3.14		



监理检查记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJH-013

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.3.14	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、组件吊装散运，光伏支架安装、走道桥架安装，夹具安装，接地扁铁焊接。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求，安装牢固。 三、吊装已拉好警示线，吊带无磨损，钢绳无毛刺，专人指挥。 四、组件抬运符合要求。		
存在问题	采光带警示线部分断裂。		
整改要求	要求派专人及时拉好。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.14
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 3.14		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2023.3.14		




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJL-014

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.17	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	逆变组串线连接，桥架安装，组串接地安装，直流放线。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.17
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人：  日期 2023.3.17		




监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号： ZHJL-JCJ1-015

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.21	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	接地安装、逆变线制作连、桥架安装、导轨安装。		
存在问题	接地扁铁部分弯曲歪斜，个别接地连接不符合规范要求，		
整改要求	要求个别丁字连接处增加搭接面，个别连接处单人螺栓必须增加到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 李腾 3.21
整改情况	已整改 整改负责人:  李腾 日期 3.21		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.3.21		


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJH-016

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.24	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、桥架安装，直流套管放线，组串连接，接地扁铁安装，水管安装。		
存在问题	部分桥架歪斜，水管保温粗细不一致。		
整改要求	要求及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.24
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.24		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.3.24		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJL-017

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.27	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、水管安装，交流放线。		
存在问题	未使用滚轮放线，要求立即使用滚轮。		
整改要求	要求立即滚轮到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.27
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.27		
复查意见	 复查人:  日期 2023.3.27		




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJH-018

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.03.30	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、直流放线 二、并网柜安装安装 三、电焊接地安装 四、监控安装 五、组串线连接		
存在问题	材料现场混乱不堪，维修车间桥架电缆过多无法盖板。		
整改要求	一、要求立即派人清理。 二、对桥架进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.30
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.30		
复查意见	符合要求 复查人:  2023.3.30		





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJH-019

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.04.02	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、桥架安装，食堂交流放线，组串线连接。		
存在问题	桥架制作部位混乱。		
整改要求	要求及时清理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 4.2
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 4.2		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.4.2		




监理检查记录表

工程名称: 武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCJL-020

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.04.05	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	逆变安装, 组串线连接, 水管安装。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 4.5
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 4.5		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.4.5		






监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJ1-021

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.04.08	检查地点	车间屋面及地面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、逆变接入安装、桥架安装，组串线连接。		
存在问题	桥架未做接地		
整改要求	要求全部及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 4.8
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 4.8		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.4.8		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJH-022

施工单位	浙江晴电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.04.12	检查地点	车间屋面及地面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、接地焊接、桥架盖板，组串线连接。		
存在问题	1. 水泥屋面的组件加装导流块； 2. 彩钢瓦屋面的卫生打扫清理，尤其是走道板下的的铁屑清扫，屋面锈蚀点的处理，同时排查其他屋面； 3. 热处理车间到水泥屋面安装跨接爬梯，同样涉及的其他屋面； 4. 水冲洗管道保温层处理，尤其是保温层接缝处、拐弯处、阀门连接处等，同时按照图纸要求加装泄水阀 5. 警示标识牌的张贴等全站投运前的验收整改		
整改要求	要求全部及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 4.12
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.4.12		
复查意见	 复查人:  日期 2023.4.12		