


； 监理检查记录表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJ1-001

施工单位	国能龙源环保南京有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.08	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为确保上屋面安全，业主要求进入屋面必须进行脚手步梯搭设，施工人员持证上岗，周围已拉警示线，但个别人未佩戴安全带。		
存在问题	个别施工人员未佩戴安全带。		
整改要求	要求立即佩戴安全带。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王宏伟 2022.10.08
整改情况	要整改 整改负责人：王宏伟 日期：2022.10.08		
复查意见	符合要求 复查人：  日期：2022.10.08		


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJI-002

施工单位	国能龙源环保南京有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.13	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面换瓦施工，因换瓦作业危险性大，根据业主要求施工下方必须拉水平网，以确保万无一失。		
存在问题	安全水平网单个太小，满足不了屋面施工范围。		
整改要求	要求立即多块网连接，拼接时不得有大于人头部的缝隙。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王宏伟
整改情况	已整改 整改负责人：王宏伟 日期：2022.10.13		
复查意见	符合要求 复查人：  日期：2022.10.13		


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJ1-003

施工单位	国能龙源环保南京有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.16	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	屋面换瓦施工，因换瓦作业危险性大，必须拉生命线，挂上安全带。		
存在问题	检查中有个别人未挂施工。		
整改要求	要求立即挂上安全带钩，确保施工安全。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王宏伟
整改情况	已按要求设置 整改负责人：王宏伟 日期：2022.10.16		
复查意见	符合要求 复查人： 日期：2022.10.16		


监理检查记录表；

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJI-004

施工单位	国能龙源环保南京有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.19	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查二号屋面支架安装，因屋面有坡度，至水泥基础高低不一，特别是组件北低南高。		
存在问题	组件不平整。		
整改要求	要求最低标准组件达到南北向平整，最好能北高朝阳。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王宏伟
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王宏伟 日期：2022.10.19		
复查意见	符合要求 复查人：王宏伟 日期：2022.10.19		


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJ1-005

施工单位	国能龙源环保南京有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.23	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查一号屋面支架安装，施工人员严重不足，目前只有四人。		
存在问题	人员严重不足。		
整改要求	要求尽快增加人力，否则无法保证及时完工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王宏伟
整改情况	已联系施工人员 整改负责人：王宏伟 日期：2022.10.23		
复查意见	复 查 人： 日 期：2022.10.23		


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJ1-006

施工单位	国能龙源环保南京有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.27	检查地点	现场材料堆放
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查角铁扁钢进场情况。		
存在问题	4*40 角铁厚度严重不够，所有角铁扁钢镀锌层厚度不到 20um。		
整改要求	要求尽快撤场调换，否则不得使用。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王宏伟
整改情况	已挽 整改负责人：王宏伟 日期：2022.10.29		
复查意见	符合要求 复 查 人： 日 期：2022.10.29		

监理检查记录表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCJL-007

施工单位	国能龙源环保南京有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.01	检查地点	一号屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一号屋面组件安装，目前只剩下一人施工，施工时脚踩屋脊板，导致已打胶的屋脊开裂。		
存在问题	一、人员没到位。 二、屋脊胶开裂。		
整改要求	要求尽快增加人员并修复屋脊。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王宏伟
整改情况	已整改 整改负责人：王宏伟 日期：2022.11.1		
复查意见	符合要求 复查人：  日期：2022.11.01		