

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-012

|           |                                                                                                                                       |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北东臣泰能源建设有限公司                                                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力监理工程有限公司 |
| 检查时间      | 2023年3月1日                                                                                                                             | 检查地点            | 集电库门口          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                   |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 巡视集电库门口临时用电、角钢切割                                                                                                                      |                 |                |
| 存在问题      | <div>  </div> 左巡视角钢切割<br>发现问题临时用电未采用三级配电系统，二级漏电保护。 |                 |                |
| 整改要求      | 采用三级配电系统，及二级漏电保护                                                                                                                      |                 |                |
| 检查人       | 王相才                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 朱清             |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：朱清 日期：2023.3.1                                                                                                           |                 |                |
| 复查意见      | 已整改合格<br>复查人：王相才 日期：2023.3.1                                                                                                          |                 |                |


# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-013

|           |                                                                                                                                 |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北东臣泰能源建设有限公司                                                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力监理工程有限公司 |
| 检查时间      | 2023年3月8日                                                                                                                       | 检查地点            | 现场车间           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 巡视发现车间通讯线敷设情况                                                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | <div>  <p>在巡视过程中发现桥架与桥架之间的接地跨接线断裂</p> </div> |                 |                |
| 整改要求      | 要求重新焊接跨接线                                                                                                                       |                 |                |
| 检查人       | 王相林                                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张涛 2023.3.8    |
| 整改情况      | <p>已整改</p> <p>整改负责人：张涛 日期：2023.3.8</p>                                                                                          |                 |                |
| 复查意见      | <p>已整改合格</p> <p>复查人：王相林 日期：2023.3.8</p>                                                                                         |                 |                |

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-011

|           |                                                                                                                                                       |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北东臣泰能源建设有限公司                                                                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力监理工程有限公司 |
| 检查时间      | 2023年2月21日                                                                                                                                            | 检查地点            | 主车间            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                        |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 巡视主车间逆变器吊装与直流电缆敷设情况。                                                                                                                                  |                 |                |
| 存在问题      | <div>  <p>在巡视中发现施工人竟未将 M4 接头做密封处理，也未用绝缘胶带包好 M4 接头，容易进水。</p> </div> |                 |                |
| 整改要求      | 将 M4 接头包好并放于线槽下方。                                                                                                                                     |                 |                |
| 检查人       | 王相才                                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张涛             |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：张涛 日期：2023.2.21                                                                                                                          |                 |                |
| 复查意见      | 已整改完好<br>复查人：王相才 日期：2023.2.21                                                                                                                         |                 |                |