

监理检查记录表

工程名称: 台州茂昇新能源有限公司 800KW (立泰塑膜) 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JCJL-001

施工单位	成都盛世中丰工程有限公司镜湖分公司施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 10. 02	检查地点	2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏支架基础浇筑进行检查		
存在问题	支架基础个别存在漏浆现象		
整改要求	要求施工单位需对麻面严重的进行进行修补		
检查人	宋龙	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 日期:		
复查意见	已整改完成 复查人: 宋龙 日期: 2022.10.04		

监理检查记录表

工程名称: 台州茂昇新能源有限公司 800KW (立泰塑膜) 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JCJL-002

施工单位	成都盛世中丰工程有限公司镜湖分公司施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 10. 18	检查地点	屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏支架安装进行检查		
存在问题	光伏支架檩条安装水平偏差大于规范要求		
整改要求	要求施工单位对支架檩条安装进行调整, 监理项目部验收合格后, 方可进行组件安装		
检查人	宋龙	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	已整改完成 复查人: 宋龙 日期: 2022. 10. 18		

监理检查记录表

工程名称: 台州茂昇新能源有限公司 800KW (立泰塑膜) 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JCJL-003

施工单位	成都盛世中丰工程有限公司镜湖分公司施工项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 10. 28	检查地点	屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对直流电缆敷设进行检查		
存在问题	电缆桥架内直流电缆杂乱		
整改要求	要求施工单位电缆桥架内直流电缆进行整理		
检查人	宋松	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	已整改完成 复查人: 宋松 日期: 2022.10.28		