

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-016

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 23 日	检查地点	光伏区、升压站、送出线路
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站、集电线路现场安全及质量施工情况		
存在问题	1、输出线路基础钢筋笼生锈，不符合要求，必须除锈防腐。 2、塔基基坑未找坡，未做支护存在安全隐患。 3、光伏区 6#箱变一体机施工时，乙炔瓶与氧气瓶安全距离不够，存在安全隐患。 4、6#箱变吊装区域未拉警戒线，不符合规范要求。 5、现场个别人员未正确佩戴安全帽，帽带未扣好，		
整改要求	要求总包单位需加强现场管控，做好人员安全交底及技术交底工作，整改以上所述问题		
检查人	王元贵	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.04.23
整改情况	对塔基坑进行除锈防腐处理，对作业人员机械进行基坑找坡，增加土体，钢筋安全距离1米，吊载区域设立警戒线，对未正确佩戴安全带人员进行安全教育，已整改完成 整改负责人：魏峰 日期：2023.04.23		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：魏树刚 日期：2023.04.24		