

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-022

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 09 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站安全及质量施工情况		
存在问题	1、接地焊接施工时发电机未接地，不符合安全用电规范； 2、现场临时用电不规范，电焊机未接地，存在安全隐患； 3、现场部分支架、组件安装人员未戴安全帽、安全绳，救生衣、救生圈配备不齐； 4、现场管桩吊装区域未设置警戒线，不符合现场管理规定； 5、升压站综合楼灭火器未做巡检记录，设备区灭火器巡检记录未更新； 6、升压站消防沙箱未见工具架，不符合要求； 7、综合楼配电箱未上锁。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王凡贤	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.06.19
整改情况	对现场临时用电设备进行接地处理，加强现场作业人员安全教育，配备足量防护用品并施工作业，及时在吊装区域设置警戒线，安排人员定期对灭火器进行巡检，增加消防备用工具，对配电箱配电箱进行上锁		
	整改负责人：魏峰		日期：2023.06.11
复查意见	经复查已按要求整改完毕		
	复查人：魏树成		日期：2023.06.12