

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-024

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 23 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区安全及质量施工情况		
存在问题	1、光伏 10 区 2*240 电缆热缩套管破损严重； 2、10 区箱变电缆线接地拼接； 3、现场部分支架、组件安装人员未戴安全帽、安全绳，救身衣、救生圈配备不齐；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王学东 魏树成	施工项目部 签收人/日期	魏树成 2023.6.23
整改情况	1. 更换 2*240 电缆热缩管 2. 更换电缆接地线 3. 加强新进场人员安全培训，并在培训后分发个人防护用品 整改负责人：魏树成 日期：2023.6.24		
复查意见	经复查，已整改 复查人：王学东 日期：2023.6.25		