

编号: ZHJL-JCJL-028

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2023 年 07 月 21 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区安全施工情况		
存在问题	1、并网区域个别组件接地未连接、环网接地未焊接完成； 2、施工区域缺少安全标识标牌和存在损坏的未及时更换、增加， 个别标识标牌未布置到醒目的位置，存在过路人围观现象；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王学东 魏峰 施工项目部 签收人/日期 魏峰 2023.7.21		
整改情况	1.已安排队员对组件、环网接地进行消缺，已解决。 2.增加安全标识牌并更换损坏部分，将安全标识牌移至醒目位置，对路人围观进行劝离。 整改负责人：魏峰 日期：2023.7.23		
复查意见	经复查，已整改。 复查人：王学东 日期：2023.07.24		