

编号: ZHJL-JCJL-030

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2023 年 08 月 04 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区安全及质量施工情况		
存在问题	1、现场围栏基础桩制作的搅拌机转动部分未安装防护罩，控制箱未接地，存在安全隐患； 2、光伏区并网区域被破坏的围栏，避免当地村民进入带电区割草发生安全问题； 3、砍树临时封闭的道路，缺少安全警示标志，未存在专人值守；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王学东 魏彬	施工项目部 签收人/日期	魏彬 2023.8.4
整改情况	1. 增加搅拌机防护罩并对控制箱进行接地。 2. 已对光伏区围栏进行恢复并增加安全标识牌 3. 已增加安全警示标示并派专人值守。 整改负责人：魏彬 日期：2023.8.5		
复查意见	经复查，无整改		
	复查人：王学东	日期：	2023.08.06