

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-011

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年12月22日	检查地点	光伏场区、料场、储能场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对所有施工区域安全、质量情况进行检查		
存在问题	1、储能场站消防水池因地质原因，施工标高与图纸不符； 2、马坊#4鱼塘部分高压电缆埋深不足； 3、储能场站内消防基坑、占道施工、施工车辆出入频繁未设置醒目安全标识标牌、警示灯； 4、部分箱变电缆敷设时绝缘外皮破损、预留长度不足； 5、各区域人员任存在习惯性违章作业，管理人员必须加强管控及提高人员安全防范意识；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王宇东 魏树成	施工项目部 签收人/日期	管宇阳 2023.12.22
整改情况	储能图纸已做更正，电缆已挖出重新填埋按要求铺设电缆，安全标识牌、警示灯已放置，箱变电缆已重新铺设。 整改负责人：管宇阳 日期：2023.12.24		
复查意见	经复查已按要求进行整改。 高压电缆埋深不足的尽快整改汇报。 复查人：魏树成 日期：2023.12.24		