

监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
 编号：CZZH-TRMY-JC-017

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.02	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行电缆井、电缆沟开挖、设备基础施工，主要对现场进行以下几点检查 1、电缆井开挖铺设垫层砌筑，电缆沟开挖埋管回填，预制舱基础施工，1#箱变基础施工 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	现场预制舱基础和 1#箱变基础施工与图纸不符。		
整改要求	联系设计院做出相关的设计变更。		
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	正与设计院沟通出具设计变更 整改负责人: 张磊 日期: 2023.12.4		
复查意见	正与设计院沟通出具设计变更 复查人: 王磊 日期: 2023.12.05		

