

监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-JC-018

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.09	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行光伏逆变器支架制作、光伏逆变器安装、桥架安装、检修通道安装、设备基础施工，主要对现场进行以下几点检查 1、E 仓和 H 仓光伏逆变器安装，G 仓和 C 仓桥架安装，G 仓检修通道安装，预制舱基础施工，1#箱变基础施工 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	现场桥架安装和检修通道安装施工与图纸不符。		
整改要求	联系设计院做出相关的设计变更。		
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	正在沟通 整改负责人张磊 日期：2023.12.11		
复查意见	已与设计院沟通解决。 复查人：王超 日期：2023.12.11		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备