





监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
 编号：CZZH-TRMY-JC-020

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.23	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行光伏逆变器安装、光伏逆变器接线、低压交流电缆敷设、光伏逆变器雨棚安装，主要对现场进行以下几点检查 1、G 仓光伏逆变器安装，G 低压交流电缆敷设，G 仓光伏逆变器雨棚安装，E 仓和 H 仓光伏逆变器直流侧接线，E 仓和 H 仓低压交流电缆敷设，E 仓和 H 仓光伏逆变器雨棚安装施工 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	现场光伏逆变器安装施工与图纸不符。		
整改要求	联系设计院做出相关的设计变更。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	与设计正在沟通 整改负责人:  日期: 2023.12.25		
复查意见	 复查人:  日期: 2023.12.25		

