

监理检查记录表

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号：FYJH-JLJC-001

施工单位	浙江甬坤能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	
检查时间	2023 年 02 月 10 日		检查地点	临时堆场 de	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	太阳能组件和光伏支架到场，5 吨叉车在临时堆场卸货。				
存在问题	卸货的 5 吨叉车证书及操作人员资格证书没有报验。				
整改要求	对卸货的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管。				
检查人		施工项目部 签收人/日期		日期： 年 月 日	
整改情况	整改人：  日期： 年 月 日				
复查意见	复查人：  日期： 年 月 日				



监理检查记录表

工程名称：分宜品航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号：FYJH-JLJC-002

施工单位	浙江甬坤能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	
检查时间	2023 年 02 月 15 日		检查地点	光伏场区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	光伏支架由临时堆场倒运至光伏场区，支架基础春季前已经浇筑完成 90%。				
存在问题	个别支架基础外形尺寸不符合设计要求，预埋螺栓偏移基础中心较大，砼外观存在蜂窝麻面。				
整改要求	要求施工单位项目部对不合格的基础进行整改，整改完成后报监理项目部验收，验收合格后方可安装光伏支架。				
检查人		施工项目部 签收人/日期		日期： 年 月 日	
整改情况	整改人：  日期： 年 月 日				
复查意见	复查人：  日期： 年 月 日				



监理检查记录表

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号：FYJH-JLJC-003

施工单位	浙江甬坤能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 19 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏场区光伏支架和太阳能组件安装作业。		
存在问题	个别安装完成的光伏支架倾角度不符合设计要求。		
整改要求	要求施工单位项目部对安装不合格的光伏支架进行整改，支架的倾角度为 12° 。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 日期： 年 月 日
整改情况	整改人：  日期： 年 月 日		
复查意见	复查人：  日期： 年 月 日		


监理检查记录表



扫描全能王 创建

工程名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号：FYJH-JLJC-004

施工单位	浙江甬坤能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	
检查时间	2023 年 02 月 21 日		检查地点	光伏场区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	光伏场区光伏支架和太阳能组件安装作业。				
存在问题	1. 个别安装完成的组件压块没有安装到位； 2. 个别安装完成的方阵平整度不符合规范要求； 3. 个别支架螺栓没有紧固到位。				
整改要求	要求施工单位项目部逐条进行整改。				
检查人		施工项目部 签收人/日期	 日期： 年 月 日		
整改情况	整改人：  日期： 年 月 日				
复查意见	复查人：  日期： 年 月 日				

