

监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-001

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 4 月 19 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站主接地网安装检查： 1、接地体顶面埋深应符合设计规定，当设计无规定时，不应小于 600mm。 2、垂直接地体间的间距不宜小于其长度的 2 倍，水平接地体的间距不宜小于 5m。 3、接地体的连接应采用焊接，焊接必须牢固、无虚焊，焊接位置两侧 100mm 范围内及锌层破损处应防腐。 4、采用焊接时搭接长度应满足：扁钢搭接为其宽度的 2 倍；圆钢搭接为其直径的 6 倍；扁钢与圆钢搭接时长度为圆钢直径的 6 倍。		
存在问题	焊瘤 焊渣未清除 焊缝不饱满		
整改要求	按规范要求整改		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	范江伟 2023.4.19
整改情况	已整改 整改负责人：范江伟 日期：2023.4.20		
复查意见	已按要求整改 复查人：黎建光 日期：4.21		