

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-003

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 25 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站避雷器安装检查： 1、接地引线本体应采用螺栓连接，以便于测量接地阻抗。 2、接地体连接可靠，工艺美观。 3、螺栓连接的接地螺栓丝扣外露长度一致，配件齐全。引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识，间隔宽度、顺序一致，最上面一道为黄色漆，接地标识宽度为 15~100mm。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	黎建光 5.25	施工项目部 签收人/日期	范记伟 2023.6.5
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		