

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-007

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 5 月 25 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站主变压器安装检查： 1、基础（预埋件）中心位移 <u>2 mm</u> 、 <u>2 mm</u> 、 <u>2 mm</u> ，水平度误差 <u>2 mm</u> 、 <u>2 mm</u> 、 <u>2 mm</u> 。 2、防松件齐全完好，引线支架固定牢固、无损伤；本体牢固稳定且与基础吻合 3、附件齐全，安装正确，功能正常，无渗漏油现象，套管无损伤、裂纹。安装穿芯螺栓应保证两侧螺栓露出长度一致 4、引出线绝缘层无损伤、裂纹，裸导体外观无毛刺尖角，相间及对地距离符合规范要求。 5、本体两侧与接地网两处可靠连接。外壳、机构箱及本体的接地牢固，且导通良好。 6、电缆排列整齐、美观固定与防护措施可靠，有条件时采用封闭桥架。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	周 飞 5-25	施工项目部 签收人/日期	杜江伟 2023.5.25
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		