

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-008

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 5 月 30 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站主变压器接地引线安装检查： 1、接地引线采用扁钢时，应经热镀锌防腐。 2、接地引线及设备本体采用螺栓搭接，搭接面紧密。 3、接地体连接可靠，工艺美观。 4、本体及中性点均需两点接地，分别与主接地网的不同干线相连，中性汇流母线宜采用淡蓝色标识。 5、接地引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致，最上面一道为黄色漆，接地标识宽度为 15~100mm。 6、按运行要求设置试验接地端子。		
存在问题	有机碱性损伤		
整改要求	按规范整改		
检查人	黎建光 5.30	施工项目部 签收人/日期	范记伟 2023.5.30
整改情况	已整改 整改负责人：范记伟 日期：6.1		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期：6.1		