

监理检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-011

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 6 月 26 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站盘、柜底部防火封堵检查： 1、盘、柜底部以厚度为 10mm 防火板封隔，隔板安装平整牢固，安装中造成的工艺缺口、缝隙使用有机堵料密实地嵌于孔隙中，并做线脚，线脚厚度不小于 10mm，宽度不小于 20mm，电缆周围的有机堵料的宽度不小于 40mm，呈几何图形，面层平整。 2、防火板不能封隔到的盘、柜底部空隙处，以有机堵料严密封实，有机堵料面应高出防火板 10mm 以上，并呈几何图形，面层平整。 3、在预留的保护柜孔洞底部铺设厚度为 10mm 的防火板，在孔隙口用有机堵料进行密实封堵，用防火包填充或无机堵料浇筑，塞满孔洞。在预留孔洞的上部再采用钢板或防火板进行加固，以确保作为人行通道的安全性，如果预留的孔洞过大应采用槽钢或角钢进行加固，将孔洞缩小后方可加装防火板（孔洞的规格应小于 400mm× 400mm）。 4、盘柜底部的专用接地铜排离底部不小于 50mm，便于封堵。		
存在问题	工艺不美观		
整改要求	规范整改		
检查人	黎建光 6.26	施工项目部 签收人/日期	范伟 2023.6.26
整改情况	已整改 整改负责人：范伟 日期：2023.6.27		
复查意见	已按要求整改 复查人：黎建光 日期：6.28		