

监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-001

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 05. 09	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 施工现场安全检查。		
存在问题	1. 安全带未采用双挂钩式。 2. 屋面爬梯未安装防坠器。 3. 施工现场未粘贴相关标识标牌。		
整改要求	1. 要求安全带采用五点式双挂钩。 2. 要求爬梯安装防坠器。 3. 要求施工现场粘贴相关标识标牌。		
检查人	高论文斌	施工项目部 签收人/日期	阮磊
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 阮磊 日期: 2023.05.10		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成。 复查人: 高论文斌 日期: 2023.05.10.		



监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号: ZHJL-ZHSW-002

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.19	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面导轨安装。 2. 部分桥架接地线安装。		
存在问题	1. 桥架接地线不符合图纸设计要求。		
整改要求	1. 要求施工单位将不符合要求的接地线全数更换。		
检查人	高珍斌	施工项目部 签收人/日期	张冠 2023.05.17
整改情况	已按要求整改完成， 整改负责人: 张冠 日期: 2023.5.21		
复查意见	经复查，已按要求整改完成。 复查人: 高珍斌 日期: 2023.05.21.		



监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-003

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.23	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面导轨安装。		
存在问题	无。		
整改要求			
检查人	高琰斌	施工项目部 签收人/日期	张巍
整改情况	整改负责人: 张巍 日期: 2023.05.23		
复查意见	复查人: 高琰斌 日期: 2023.05.23		

