

## 监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-001

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 宝胜系统集成科技股份有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.05.09                                                                                     | 检查地点            | 厂房屋顶           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 施工现场安全检查。                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 1. 安全带未采用双挂钩式。<br>2. 屋面爬梯未安装防坠器。<br>3. 施工现场未粘贴相关标识标牌。                                          |                 |                |
| 整改要求      | 1. 要求安全带采用五点式双挂钩。<br>2. 要求爬梯安装防坠器。<br>3. 要求施工现场粘贴相关标识标牌。                                       |                 |                |
| 检查人       | 高论文斌                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 阮颖             |
| 整改情况      | 已按要求整改完成。<br><br>整改负责人: 阮颖   日期: 2023.05.10                                                    |                 |                |
| 复查意见      | 经复查, 已按要求整改完成。<br><br>复查人: 高论文斌   日期: 2023.05.10                                               |                 |                |



## 监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHISW-002

|           |                                                                                                           |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 宝胜系统集成科技股份有限公司                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.05.19                                                                                                | 检查地点            | 厂房屋顶           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 屋面导轨安装。<br>2. 部分桥架接地线安装。                                                                               |                 |                |
| 存在问题      | 1. 桥架接地线不符合图纸设计要求。                                                                                        |                 |                |
| 整改要求      | 1. 要求施工单位将不符合要求的接地线全数更换。                                                                                  |                 |                |
| 检查人       | 高玲斌                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张磊 2023.05.17  |
| 整改情况      | 已按要求整改完成，<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：张磊 日期：2023.5.21</div>                              |                 |                |
| 复查意见      | 经复查，已按要求整改完成。<br><br><div style="text-align: right;">复查人：高玲斌 日期：2023.05.21.</div>                         |                 |                |





## 监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHLJL-ZHISW-003

|           |                                                                                                           |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 宝胜系统集成科技股份有限公司                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.05.23                                                                                                | 检查地点            | 厂房屋顶           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 屋面导轨安装。                                                                                                |                 |                |
| 存在问题      | 现场导轨安装连接处缝隙较大。                                                                                            |                 |                |
| 整改要求      | 要求连接处紧密连接,且螺栓紧固。                                                                                          |                 |                |
| 检查人       | 高玲斌                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张巍             |
| 整改情况      | 已按照要求整改完成。<br><br>整改负责人: 张巍 日期: 2023.05.23                                                                |                 |                |
| 复查意见      | 经检查,已按照要求整改完成。<br><br>复查人: 高玲斌 日期: 2023.05.23                                                             |                 |                |



## 监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHIJL-ZHSW-004

|           |                                                                                                           |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 宝胜系统集成科技股份有限公司                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.05.28                                                                                                | 检查地点            | 厂房屋顶           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 屋面导轨安装。                                                                                                |                 |                |
| 存在问题      | 1.个别导轨螺栓未紧固。                                                                                              |                 |                |
| 整改要求      | 1.要求导轨安装螺栓必须紧固。                                                                                           |                 |                |
| 检查人       | 高论文斌                                                                                                      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张露             |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><br>整改负责人: 张露   日期: 2023.5.28                                                                   |                 |                |
| 复查意见      | 经复查,已整改完成。<br><br>复查人: 高论文斌   日期: 2023.05.28                                                              |                 |                |

