

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目




编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-001

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.18	检查地点	料场
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	一、围栏进场检查。 二、围栏夹具组合。		
存在问题	围栏角铁镀锌层涂层不符合要求, 厚度不均匀为非标材质。		
整改要求	要求立即退回重新采购。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	孙天浩 2023.05.18
整改情况	已整改 整改负责人: 孙天浩 日期 2023.5.18		
复查意见	符合要求 复查人: 孙天浩 日期 2023.5.18		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目




编号：KKWL-ZHJL-JLJZ-002

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.28	检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	一、围栏进场，夹具安装，围栏下料钻孔。 二、检查围栏材料符合要求，夹具的位置排布符合设计要求。		
存在问题	1、个别夹具固定未拧紧，有活动现象。		
整改要求	一、对夹具逐个检查，对有松弛的进行紧固到位。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.05.28
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2023.05.28		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2023.05.28		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-003

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.02	检查地点	平台
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、围栏安装、围栏支架吊装。 二、检查夹具、围栏支架的位置排布符合设计要求。		
存在问题	吊装未拉警示线。		
整改要求	一、吊车作业外重新补拉上警示线。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.06.02
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.06.02		
复查意见	 复查人:  日期 2023.06.02		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-004

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.18	检查地点	车间周围及屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、组件吊装抬运。 二、开工典礼。		
存在问题	吊车周围只有警示桩，没有警示线拉置。		
整改要求	要求立即拉置警示线，确保行人在安全范围。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.05.18
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.05.18		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.5.18		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-005

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.13	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天组件安装，组件吊装抬运。 二、对屋面施工巡视检查。		
存在问题	1、吊装的组件集中堆放。 2、所吊材料没有及时疏散。		
整改要求	一、禁止集中堆放。 二、材料吊至屋面后立即分散。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.06.13
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.06.13		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.06.13		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目



编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-006

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.20	检查地点	一号车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、组件安装、组件返工。 二、检查组件安装位置按错。		
存在问题	1、组件按装错误，不符合设计要求。		
整改要求	一、要求及时整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.06.20
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.06.20		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.06.20		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目



编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-007

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.27	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天组件安装分两组。 二、检查组件位置排布符合设计要求，安装牢固。 三、检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺。		
存在问题	1、警示线未拉到位。。 2、废纸盒未及时清理被雨淋烂。		
整改要求	一、要求拉补警示线。 二、及时清理所有废纸垃圾。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.06.27
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.06.27		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.06.27		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目



编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-008

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.03	检查地点	三号平台、屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、组件吊装、安装、抬运。 二、检查组件位置排布符合设计要求, 安装牢固。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.07.03
整改情况	 整改负责人:  日期 2023.07.03		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.07.03		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-009

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.10	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、工人佩戴安全帽良好, 吊车已警示线。 二、检查组件位置排布符合设计要求, 安装牢固。		
存在问题	彩钢面清理不到位, 手擦有明显垃圾。		
整改要求	要求多擦几遍, 现场管理要有责任感。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023. 07. 10
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023. 07. 10		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023. 07. 10		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目




编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-010

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.13	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、组件吊装、安装、抬运。 二、检查组件位置排布符合设计要求, 安装牢固。		
存在问题	个别人未戴安全帽。		
整改要求	要求施工单位整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.07.13
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.07.13		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.07.13		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-011

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.17	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、组件安装、抬运。 二、检查组件位置排布符合设计要求，安装牢固。		
存在问题	胶打得不均匀。		
整改要求	要求检查机存存在问题，并立即整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.07.17
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.07.17		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.07.17		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-012

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.29	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、新施工队进场, 人员不多, 逆变支架试制作。		
存在问题	无。		
整改要求	无。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	2023.07.29
整改情况	无		
	整改负责人: 2023.07.29		
复查意见	符合		
	复查人: 2023.07.29		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目



编号: XKWL-ZHJL-JLJZ—013

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.05	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、组件吊装, 组件抬运, 光伏组件安装。 二、检查组件安装位置排布符合设计要求。 三、吊装已拉好警示线, 吊带无磨损, 钢绳无毛刺, 专人指挥。 四、组件抬运符合要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.08.05
整改情况	 整改负责人:  日期 2023.08.05		
复查意见	 复查人:  日期 2023.08.05		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-014

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.11	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、组件吊装，组件抬运，光伏组件安装。 二、检查组件安装位置排布符合设计要求。 三、吊装已拉好警示线，吊带无磨损，钢绳无毛刺，专人指挥。 四、组件抬运符合要求。		
存在问题	彩钢面清理不到位		
整改要求	要求勤换水，多多擦几遍。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.8.11
整改情况	已整改 整改负责人： 日期 2023.08.11		
复查意见	符合要求 复查人： 日期 2023.08.11		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目





编号：KKWL-ZHJL-JLJZ-015

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.17	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	一、组件安装完毕，主要施工内容为粘贴线管套口，线管绑扎。		
存在问题	虽然组件能踩，也也要注意位置，做好成品保护。		
整改要求	要求做好交底工作。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.08.17
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.08.17		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.08.17		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-016

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.23	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	直流线插套管绑扎。		
存在问题	部分管头外露。		
整改要求	要求立即调整。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.08.23
整改情况	 整改负责人:  日期 2023.08.23		
复查意见	 复查人:  日期 2023.08.23		

监理检查记录表

工程名称： 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目





编号： XKWL-ZHJL-JLJZ-017

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.27	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、线管切割，逆变支架安装。		
存在问题	部分线管毛刺打磨不到位，毛刺会对电缆损伤。		
整改要求	要求立即整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.08.27
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.8.27		
复查意见	 复查人:  日期 2023.8.27		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-018

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.04	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	桥架支架、走道支架安装, 线管绑扎:		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.09.04
整改情况	无		
	整改负责人:  日期 2023.09.04		
复查意见	 复查人:  日期 2023.09.04		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-019

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.09	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、桥架、走道支架安装，mc4 线插制作，走道板到货。		
存在问题	风大拉线弯曲，支架跟着弯曲。		
整改要求	要求进行调整。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	2023.09.09
整改情况	已整改		
	整改负责人：2023.09.09		
复查意见	符合要求		
	复查人：2023.09.09		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-020

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.14	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、桥架、走道支架安装，mc4 线插制作，走道板安装。		
存在问题	铁屑未及时清理，及易产生生锈迹。		
整改要求	要求立即清理。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	2023.09.14
整改情况	已清理 整改负责人：2023.09.14 日期 2023.09.14		
复查意见	符合要求 复查人：2023.09.14 日期 2023.09.14		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-021

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.19	检查地点	车间屋面及地面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	一、直流放线, 组串线连接, 逆变器挂装。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	2023.09.19
整改情况	无 整改负责人: 2023.09.19		
复查意见	符合要求 复查人: 2023.09.19		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目



编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-022

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.24	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	直流放线、桥架安装、桥架套管连接、接地扁铁连接安装。		
存在问题	一、加工现场未清理。 二、屋面钻孔铁屑未清理。		
整改要求	要求立即整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.09.24
整改情况	已清理。 整改负责人： 日期 2023.09.24		
复查意见	符合要求 复查人： 日期 2023.09.24		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-023

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.29	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	接地扁铁安装, mc4 线插制作, 直流桥架套管。		
存在问题	铁屑未及时清理		
整改要求	要求立即配专人清理。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.09.29
整改情况	已清理		
	整改负责人:  日期 2023.09.29		
复查意见	符合要求		
	复查人:  日期 2023.09.29		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-024

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.04	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	直流侧施工, 开路电压测试, 墙面桥架支架制作。		
存在问题	支架焊接作业未随放灭火器。		
整改要求	要求立即整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张永强 2023.10.04
整改情况	已整改 整改负责人: 张永强 日期 2023.10.04		
复查意见	符合要求 复查人: 张永强 日期 2023.10.04		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目



编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-025

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.10	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	墙面桥架支架安装, 顶部反挑桥架安装。		
存在问题	吊车吊蓝作业未拉警示线		
整改要求	要求立即整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.10.10
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.10.10		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.10.10		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：KKWL-ZHJL-JLJZ-026

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.15	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	路面电缆沟切割，电缆管焊接。		
存在问题	路面堆放钢管未拉警示线、未放警示灯。		
整改要求	要求立即整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.10.15
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2023.10.15		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.10.15		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目




编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-027

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.21	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	钢管焊接、钢筋绑扎、路面钢管下管。		
存在问题	无。		
整改要求	无		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	2023.10.21
整改情况	无 整改负责人: 2023.10.21		
复查意见	复查人: 2023.10.21		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目




编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-028

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.02	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	工人停工复工昨天刚到, 今天进行基础开挖。		
存在问题	基础泥土外运,, 泥土散落场地。		
整改要求	要求及时清理。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.11.02
整改情况	已清理 整改负责人  日期 2023.11.02		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.11.02		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-029

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.08	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	基础底板钢筋绑扎、基础支模、混凝土浇筑。		
存在问题	浇筑基础前有泥土、木板块掉落。		
整改要求	浇筑前必须清理干净。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.11.08
整改情况	已整改		
	整改负责人:  日期 2023.11.08		
复查意见	符合要求		
	复查人:  日期 2023.11.08		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-030

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.13	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	墙体砌筑，基础电缆管预，圈梁钢筋绑扎支模。		
存在问题	预埋管为 pvc 管，不符合规范和设计要求。		
整改要求	要求及时整。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	2023.11.13
整改情况	已整改 整改负责人：2023.11.13		
复查意见	不符合要求 复查人：2023.11.13		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目


编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-031

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.20	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	交流电缆放线。		
存在问题	屋面滑轮偏少, 易对外皮产生麻损。		
整改要求	要求及时增加滑轮。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.11.20
整改情况	已增加滑轮 整改负责人:  日期 2023.11.20		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.11.20		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-032

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.25	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	电缆沟人工预挖, 电缆敷设。		
存在问题	无。		
整改要求	无		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.11.25
整改情况	 整改负责人:  日期 2023.11.25		
复查意见	 复查人:  日期 2023.11.25		

监理检查记录表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-033

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.30	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	顶管施工，pe 管热熔，电缆敷设。		
存在问题	屋面桥架连接件部分生锈。		
整改要求	要求适时调换。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	2023.11.30
整改情况	已更换 整改负责人：2023.11.30		
复查意见	符合要求 复查人：2023.11.30		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-034

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.07	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	逆变电缆制作安装、光伏进线安装。		
存在问题	逆变雨蓬多块大面积生锈。		
整改要求	要求适时调换。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.12.07
整改情况	已调换 整改负责人:  日期 2023.12.07		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.12.07		

监理检查记录表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目




编号: XKWL-ZHJL-JLJZ-035

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.14	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	箱变电缆头制作安装、防火封堵。		
存在问题	无。		
整改要求	无		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.12.14
整改情况	 整改负责人:  日期 2023.12.14		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2023.12.14		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-JLJZ-036

施工单位	隆基森特新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.23	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监控安装、桥架盖板。		
存在问题	个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	要求立即整改并加强安全教育。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	 2023.12.23
整改情况	已整改，并已完成安全教育		
	整改负责人：  日期 2023.12.23		
复查意见	符合要求		
	复查人：  日期 2023.12.23		