

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 4 月 28 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☐ H 栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	F 栋 厂房 檩条 加固		
存在问题	1. 材料堆放处未设置警示围挡 2. 现场无牌一图未张贴		
整改要求	1. 材料堆放处必须设置警示围挡标识 2. 施工区域无牌一图必须齐全。		
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	2023.4.28
整改情况	整改负责人： 日期： 2023.4.28		
复查意见	整改符合要求 复查人：张望 日期： 2023.4.28		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 5 月 4 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☐ H 栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. F 栋厂房斜支撑焊接加工 2. F 栋厂房檩条加固		
存在问题	1. 焊接工艺差，部分焊接部分凹凸不平。		
整改要求	焊接保证焊接部位平整光滑，打磨美观。		
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	蔡伟耿 2023.5.4
整改情况	已于 5 月 4 日整改 整改负责人：蔡伟耿 日期：2023.5.4		
复查意见	整改基本符合要求 复查人：张望 日期：2023.5.4		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年5月12日	检查地点	A栋 ☐ B栋 ☐ C栋 ☐ D栋 ☐ E栋 ☐ F栋 ☒ G栋 ☐ H栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	下栋二层斜撑与横梁连接		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李锐	施工项目部 签收人/日期	李锐 2023.5.10
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		


监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年5月17日	检查地点	A栋 ☐ B栋 ☐ C栋 ☐ D栋 ☐ E栋 ☐ F栋 ☒ G栋 ☒ H栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日下雨 下梯加用斜撑与支撑		
存在问题	室外材料堆放已用彩条布进行 防雨遮盖。		
整改要求	做好成品保护		
检查人	李成	施工项目部 签收人/日期	姜维群 2023.5.17
整改情况	已整改 整改负责人：姜维群 日期：2023.5.17		
复查意见	姜维群 复查人：李成 日期：2023.5.17		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 5 月 24 日		检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☒ H 栋 ☐	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	下栋檩条、斜撑安装，压块安装 G 栋檩条安装				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2021.5.24	
整改情况	 整改负责人： 日期：				
复查意见	 复查人： 日期：				

监理检查记录表

工程名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号： ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年6月7日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	白梅可房接驳光伏网		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李成	施工项目部 签收人/日期	蔡维耿 2022.6.7
整改情况	— 整改负责人： 日期：		
复查意见	— 复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 6 月 14 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☒ C 栋 ☒ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	F 栋厂房防水验收 G 栋厂房设备安装 B/C 栋厂房屋面修缮处理		
存在问题	1. F 栋个别地方坡度不均匀，局部低洼厚度达不到 25mm 要求。防水结合处个别地方需重新处理。		
整改要求	按要求对相关问题进行认真整改处理。		
检查人	李仁江	施工项目部 签收人/日期	蔡维耿 2023.6.14
整改情况	已按要求整改 整改负责人：蔡维耿 日期：2023.6.15		
复查意见	符合要求 复查人：李仁江 日期：2023.6.15		


监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 6 月 21 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	F 栋屋面打胶，底漆中喷漆。 B 栋打胶清理 F 栋屋面打胶清理，厚度为 1.5mm，与板件一致		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李响	施工项目部 签收人/日期	李响 2023.6.21
整改情况	无 整改负责人： 日期：		
复查意见	无 复查人： 日期：		


监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 6 月 27 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☒ C 栋 ☒ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☐ H 栋 ☐
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	下杆更换导线、 G 栋、J 栋 屋面防水处理。		
存在问题	施工过程、2 号字标情况需管控，		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.6.27
整改情况	无 整改负责人： 日期：		
复查意见	无 复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 7 月 5 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☐ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	已持照验收。 验收		
存在问题	验收不合格，部分屋顶处防锈漆未到位		
整改要求	重新打磨防锈		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.7.5
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：  日期：2023.7.7		
复查意见	经复核，厂房、总包方现场管理，符合要求。  复查人：  日期：2023.7.7		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023年7月2日		检查地点	A栋 ☒ B栋 ☒ C栋 ☐ D栋 ☒ E栋 ☐ F栋 ☐ G栋 ☒ H栋 ☐	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1. 白特特特特特 2. A栋西面屋顶 3. H栋打度法				
存在问题	暂不				
整改要求	无				
检查人	李小明		施工项目部 签收人/日期	李小明 2023.7.12	
整改情况	/ 整改负责人： 日期：				
复查意见	/ 复查人： 日期：				

监理检查记录表

工程名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号： ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 7 月 19 日	检查地点	A 栋 ☒ B 栋 ☒ C 栋 ☒ D 栋 ☒ E 栋 ☒ F 栋 ☒ G 栋 ☒ H 栋 ☒
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 西栋屋顶光伏板 2. 屋顶光伏板 3. 屋顶光伏板 4. 屋顶光伏板		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李强	施工项目部 签收人/日期	李强 2023.7.19
整改情况	/		
复查意见	/		

监理检查记录表

工程名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号： ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 7 月 26 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☒ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☐ H 栋 ☒
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. D 栋彩钢瓦表面打蜡处理 2. H 栋防腐喷漆 3. F 栋梁带钢子圈拉紧		
存在问题	F 栋 T 房有几处油漆起皮、表面开裂		
整改要求	修复已起皮开裂处，并补白之。		
检查人	李太超	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2023.7.26
整改情况	已整改 整改负责人：王清泉 日期：2023.7.26		
复查意见	合格 复查人：李太超 日期：2023.7.27		

监理检查记录表

工程名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号： ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 8 月 2 日	检查地点	A 栋 ☒ B 栋 ☒ C 栋 ☐ D 栋 ☒ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☐ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. A 栋 信来具 2. B 栋 更换彩钢瓦 3. D 栋 底漆喷涂 4. G 栋 天沟清理		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李亚超	施工项目部 签收人/日期	王清 2023.8.2
整改情况	/ 整改负责人: 王清 日期: 2023.8.2		
复查意见	无 复查人: 李亚超 日期: 2023.8.2		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 8 月 9 日	检查地点	A 栋 ☒ B 栋 ☒ C 栋 ☐ D 栋 ☒ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. A 栋厂房导轨安装。 2. B 栋厂房更换采光瓦。 3. D 栋厂房漆面喷涂。 4. G 栋厂房打磨处理。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李长	施工项目部 签收人/日期	王清 2023.8.9
整改情况	✓ 整改负责人：王清 日期：2023.8.9		
复查意见	无 复查人：李长 日期：2023.8.9		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2027 年 8 月 16 日	检查地点	A 栋 ☒ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☒ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 2# 梁变亮不制模拍定亮、预埋件定亮 2. A 栋导轨安装 3. D 栋平接亮带 4. G 栋面漆喷漆		
存在问题	1#、2# 梁变亮不制模底部需凿无处理 抗		
整改要求	对梁抗底部进行凿无处理		
检查人	李欣	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2027.8.16
整改情况	已整改 整改负责人：王清泉 日期：2027.8.16		
复查意见	整改合格 复查人：李欣 日期：2027.8.16		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 8 月 23 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☒ H 栋 ☒
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 3#箱变及预制仓基础平整、管板模板安装 2. 下桁架吊钩件吊装及分散、支掌安装 3. 6#桁架面喷漆， 4. 11#桁架屋面临边防护安装、束夹及导轨吊装		
存在问题	1. 下桁架吊钩件分散堆放块数过多，西 2. 预制仓南侧接地扁钢未提前敷设， 3. 1#箱变扁钢绑孔个别圈穿位处未加垫块 4. 3#箱变及预制仓等水坑处扁钢绑孔未加垫块		
整改要求	1. 吊钩件分散堆放不得超过 3 块 2. 接地扁钢应在扁钢绑孔前铺设到位 3. 按尺寸加垫块		
检查人	李成	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2023.8.23
整改情况	已整改 整改负责人：王清泉 日期：2023.8.23		
复查意见	符合要求 复查人：李成 日期：2023.8.23		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2027 年 8 月 30 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☐ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☐ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 并网一次设备基础划线，印实 2. 过路电缆沟路面印实破除		
存在问题	路面电缆沟底部开挖后未平整划线		
整改要求	对沟底平整划线。		
检查人	李永平	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2027.8.30
整改情况	已整改 整改负责人：王清泉 日期：2027.8.30		
复查意见	符合规范要求 复查人：李永平 日期：2027.8.30		

监理检查记录表

工程名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号： ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 9 月 6 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☒ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. A 栋组件安装 2. F 栋组件吊装到位、电缆桥架安装 3. G 栋支架安装、 3. 箱变基础台所浇筑、连廊支架制作、C 栋喷漆		
存在问题	2 号箱变处下地到箱变基础电缆管道设置不合理， ②		
整改要求	对西侧管口背差不做太大		
检查人	李永红	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2023.9.6
整改情况	已整改 整改负责人：王清泉 日期： 2023.9.10		
复查意见	整改合格 复查人：李永红 日期： 2023.9.10		

监理检查记录表

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 9416 万千瓦发电 (盛旺) 项目 编号: ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 9 月 13 日	检查地点	A 栋 ☒ B 栋 ☒ C 栋 ☒ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☒ H 栋 ☒
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. A 栋 桥架安装 40% . 5人 2. H 栋 组件吊装及布线, 桥架安装. 19人 3. G 栋 逆变器安装 5人 4. GH 栋 逆变器桥架安装 6人 B 栋 支架桥架安装 7人		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李太	施工项目部 签收人/日期	王浩 2023.9.13
整改情况	/ 整改负责人: 王浩 日期: 2023.9.13		
复查意见	无 复查人: 李太 日期: 2023.9.13		

监理检查记录表

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 9416 万千瓦发电 (盛旺) 项目 编号: ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 9 月 20 日	检查地点	A 栋 ☒ B 栋 ☒ C 栋 ☒ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☐ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 并网一次设备高压试验, 4 人 2. 12 号直流电缆敷设, 7 人 3. B 栋组件支架及电缆桥架安装, 10 人, 10 号组件, 7 人 4. C 栋组件支架安装, 10 人, G 栋组件支架安装, 14 人 5. 12 号逆变器安装, 6 人		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李太	施工项目部 签收人/日期	王游 2023.9.20
整改情况	整改负责人: 王游 日期: 2023.9.20		
复查意见	复查人: 李太 日期: 2023.9.20		

监理检查记录表

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 9416 万千瓦发电 (盛旺) 项目 编号: ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 28 日	检查地点	A 栋 ☒ B 栋 ☒ C 栋 ☒ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☒ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 高压电缆头制作, 5人 完成 87% 2. A 栋逆变器安装完成 100%, 光伏电缆敷设, 6人 3. B 栋组件安装, 9人, C 栋组件安装, 4人, 4. G 栋马牙铁、组件安装, 22人 5. F 栋直拉式光伏支架, 3人		
存在问题	新四瓦 → 由 2 根高压电缆 (相交流耐压通过)		
整改要求			
检查人	李太	施工项目部 签收人/日期	王浩泉 2021.9.28
整改情况	已整改 整改负责人: 王浩泉 日期: 2021.9.28		
复查意见	合格 复查人: 李太 日期: 2021.9.29		

监理检查记录表

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 9416 万千瓦发电 (盛旺) 项目 编号: ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 5 日	检查地点	A 栋 ☐ B 栋 ☐ C 栋 ☒ D 栋 ☐ E 栋 ☐ F 栋 ☒ G 栋 ☐ H 栋 ☐
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋顶不符合项检查.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李亚	施工项目部 签收人/日期	王静 2023.10.5
整改情况	— 整改负责人: 王静 日期: 2023.10.5		
复查意见	无 复查人: 李亚 日期: 2023.10.5		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年10月11日	检查地点	盛旺厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. C栋直流电缆敷设、组件安装 2. D栋逆变器安装, 3. G栋防雷接地整改 4. F-G栋逆变器至汇流箱直流电缆敷设		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李长山	施工项目部 签收人/日期	王清东 2023.10.11
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年10月16日	检查地点	盛旺厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、B栋、C栋、D栋、G栋防雷接地安装 2、D栋屋面电缆穿管、通信设备电缆型放		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李华	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2023.10.18
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 25 日	检查地点	盛旺工厂
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. C、G 栋 桥架 垂直安装、防水封堵及 接地 设置情况 2. C 栋 桥架 垂直安装 接地 设置情况 3. 下 栋 桥架 垂直安装		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李永平	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2021.10.25
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 1 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. C 栋“清淤水”管保证。 2. B 栋水坑整改、小水坑整改。		
存在问题	下栋 接地线未安装		
整改要求	按图施工		
检查人	李时	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2021.11.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王清泉 日期：2021.11.1		
复查意见	合格 复查人：李时 日期：2021.11.2		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 2 日	检查地点	盛旺厂已
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 设备基础同因地质硬化钢筋绑扎 2. 屋面不平整平台定梁 3. 视频监控系统布线		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李亚	施工项目部 签收人/日期	王清泉
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年11月15日	检查地点	盛旺厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 室外箱变及时巡查 2. 光伏组件清洗		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李成	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2024.11.15
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 22 日	检查地点	盛旺工厂
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	下构地线清洗		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李永华	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2023.11.22
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 29 日	检查地点	盛旺厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	(特组件清洗)		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李永红	施工项目部 签收人/日期	王清东 2017.11.29
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年12月6日	检查地点	盛旺厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	初验整改		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李永平	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2017.12.6
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电（盛旺）项目 编号：ZHJL-SW-

施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2027 年 12 月 13 日		检查地点	盛旺厂区	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	初验合格				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	李亚平		施工项目部 签收人/日期	王清泉 2027.12.13	
整改情况	整改负责人： 日期：				
复查意见	复查人： 日期：				