

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-001

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.05.25	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、夹具、支架安装 2、箱变基础砌筑施工 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、导轨与导轨连接处未预留间隙 2、屋面垃圾未及时清理		
整改要求	1、调整导轨与导轨连接处间隙预留（5mm 左右）间隙 2、屋面垃圾及时清理		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	李春锐 2023.5.25
整改情况	已按要求整改！ 整改负责人：李春锐 日期：2023.5.26		
复查意见	复查已整改完成。 复查人：张献兵 日期：2023.05.26		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-002

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.01	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、夹具、支架安装 2、箱变基础浇筑施工 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、个别夹具间隙过大		
整改要求	1、调整夹具间隙与图纸要求相符		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	李春强 2023.6.1
整改情况	已按要求整改！ 整改负责人：李春强 日期：2023.6.2		
复查意见	复查已整改完成 复查人：张献兵 日期：2023.6.02		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目


编号：DLCD-ZHJL-JC-003

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.08	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、夹具、支架安装 2、箱变基础养护 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、2#箱变基础墙壁粉刷水泥脱落		
整改要求	1、对 2#箱变基础墙壁从新粉刷		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	李春锐 2023.6.8
整改情况	已按要求整改！ 整改负责人：李春锐 日期：2023.6.9		
复查意见	复查已整改完成 复查人：张献兵 日期：2023.6.09		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-004

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.15	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、夹具、支架安装 2、组件吊装 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场施工质量状况		
存在问题	1. 个别夹具安装未打胶 2. 夹具安装个别螺丝未紧固 3. 个别导轨连接件未安装		
整改要求	1. 个别夹具安装未打胶的从新打胶安装 2. 个别螺丝未紧固的重新排查紧固 3. 个别导轨连接件未安装重新排查安装		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	 2023.6.15
整改情况	已按要求整改！  整改负责人：李春辉 日期：2023.6.16		
复查意见	复查已整改完成 复查人：张献兵 日期：2023.6.16		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-005

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.22	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、夹具、支架安装 2、桥架敷设。 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场施工质量状况		
存在问题	1. 夹具安装个别螺丝未紧固		
整改要求	1. 个别螺丝未紧固的重新排查紧固		
检查人	张楠溪	施工项目部 签收人/日期	李春霞 2023.6.22
整改情况	已按要求整改！ 整改负责人：李春霞 日期：2023.6.22		
复查意见	复查已整改完成 复查人：张楠溪 日期：2023.6.23		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-006

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.29	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、机加工车间检修通道安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1. 检修通道夹具螺丝未紧固		
整改要求	1. 紧固夹具螺丝		
检查人	张献岳	施工项目部 签收人/日期	李春晓 2023.6.29
整改情况	已按要求整改 整改负责人：李春晓 日期：2023.6.30		
复查意见	复查已整改完成 复查人：张献岳 日期：2023.6.30		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-007

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.06	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、总装车间组件安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1. 组件安装 M4 接头裸露 2. 组件方阵不整齐 3. 组件穿刺垫片未垫正		
整改要求	1. 调整组件裸露 M4 接头 2. 调整组件方阵不整齐 3. 调整未垫正组件穿刺垫片		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	 2023.7.6
整改情况	已按要求整改！ 整改负责人：李春元 日期：2023.7.7		
复查意见	复查已整改完成 复查人：张献兵 日期：2023.07.07		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-008

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.13	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、总装车间组件安装 2、机加工车间桥架安装 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场施工质量状况		
存在问题	1. 组件方阵不整齐 2. 组件穿刺垫片未垫正 3. 桥架连接件处高低不平		
整改要求	1. 调整组件方阵不整齐 2. 调整未垫正组件穿刺垫片 3. 调整桥架连接件处高低		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	 李春锐 2023.7.14
整改情况	已按要求整改到位！ 整改负责人：李春锐 日期：2023.7.14		
复查意见	复查已整改完成 复查人：张献兵 日期：2023.07.15		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-009

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 07. 21	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、组件安装 2、桥架安装 3、检修通道安装 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1. 组件个别螺丝未紧固 2. 检修通道上下严重		
整改要求	1. 排查组件中压螺丝 2. 增加检修通道导轨		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	李春波
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李春波 日期: 2023.7.23		
复查意见	已整改完成 复查人: 张献兵 日期: 2023.07.23		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-010

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.31	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、桥架安装 2、检修通道安装 3、交流电缆敷设 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1. 桥架安装不整齐 2. 交流电缆桥架转角处未做防护		
整改要求	1. 调整桥架 2. 交流电缆桥架转角处增加防护，防止割破电缆		
检查人	张献兵	施工项目部 签收人/日期	李春晓
整改情况	已按要求整改 整改负责人：李春晓 日期：2023.8.2		
复查意见	已整改完成 复查人：张献兵 日期：2023.08.02		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-011

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.07	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、接地扁钢安装 2、逆变器安装 3、施工现场施工质量状况		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张献华	施工项目部 签收人/日期	李君锐
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____		
复查意见	复查人：_____ 日期：_____		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-012

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.14	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、接地扁钢安装 2、逆变器安装 3、桥架盖板安装 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	个别处桥架盖板螺丝未紧固		
整改要求	紧固桥架盖板螺丝		
检查人	张南兵	施工项目部 签收人/日期	李春锐
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李春锐 日期: 2023.8.17		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 张南兵 日期: 2023.08.17		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-013

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.21	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、逆变器安装 2、桥架盖板安装 3、预制舱基础支模 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	个别处桥架盖板螺丝未紧固		
整改要求	紧固桥架盖板螺丝		
检查人	王佳宝	施工项目部 签收人/日期	李春锐
整改情况	已按要求整改 整改负责人：李春锐 日期：2023.8.23		
复查意见	已整改完成 复查人：王佳宝 日期：2023.08.23		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-014

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.27	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、逆变器电缆头安装 2、桥架盖板安装 3、预制舱基础浇筑 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	进逆变器检修箱电缆未做防护		
整改要求	进逆变器检修箱电缆增加防护		
检查人	王佳宝	施工项目部 签收人/日期	李春锐
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李春锐 日期: 2023.8.31		
复查意见	已按要求整改 复查人: 王佳宝 日期: 2023.08.31		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-015

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.04	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、逆变器电缆头安装 2、高压电缆敷设 3、箱变电缆头制作 4、SVG 基础浇筑 5、清洗系统安装 6、施工现场施工质量状况		
存在问题	清洗系统水管敷设不齐		
整改要求	调整清洗系统水管整齐度		
检查人	王佳宇	施工项目部 签收人/日期	李春锐
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李春锐 日期: 2023.9.7		
复查意见	已整改完成 复查人: 王佳宇 日期: 2023.9.07		

监理检查记录表

工程名称：德力佳传动科技(江苏)有限公司分布式光伏项目

编号：DLCD-ZHJL-JC-016

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.11	检查地点	德力佳项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要对现场进行以下几点检查 1、预制舱、SVG 进场调试安装 2、停电拼柜 3、电缆头制作 4、预验收 5、施工现场施工质量状况		
存在问题	监控杆安装不牢固		
整改要求	增加一根钢丝斜拉监控杆		
检查人	王佳宝	施工项目部 签收人/日期	李春锐
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李春锐 日期: 2023.9.13		
复查意见	已按要求整改 复查人: 王佳宝 日期: 2023.09.13		