

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	地锚桩	材料型号规格	76mm ² ×3mm×1400mm
		生产厂家	沧州锦宇方凯五金制品有限公司	使用部位	东郑光伏区22#区域方阵
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	设计要求	质量检验结果	备 注	
01	地锚桩长度	1400mm	1400mm~1420mm		
02	钢筋笼长度	900mm	900mm~920mm		
03	箍筋间距	250mm	300mm~320mm		
04	主筋直径	10mm	9.9mm~10.10mm		
05	钢管镀锌层厚度	>65um	32um~60um占60%		
06	钢管厚度 钢管直径	2mm 76mm	2mm 76mm		
07	钢管镀锌长度	500mm	350mm		
检验结论		第03、05、07三项不符合设计要求，要求该批材料退场。			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	黄永革 白化武		检验日期	2023 年 08 月 06 日	



扫描全能王 创建