

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	地锚桩	材料型号规格	76mm×3mm×1400mm
		生产厂家	沧州锦宁方凯五金制品有限公司	使用部位	东郑光伏区22#区域方阵
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	设计要求	质量检验结果	备 注	
01	地锚桩长度	1400mm	1400mm~1440mm		
02	钢筋笼长度	900mm	900mm~930mm		
03	箍筋间距	250mm	230mm~250mm		
04	主筋直径	10mm	9.9mm~10.20mm		
05	钢管镀锌层厚度	>65um	67um~98um		
06	钢管厚度 钢管直径	3mm 76mm	3mm~3.20mm 75.90mm~76.30mm		
07	钢管镀锌长度	350mm	350mm~370mm		
检验结论		符合设计及规范要求，检验合格。			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	黄永革 白化武	检验日期	2023年 08月 16日		



扫描全能王 创建