

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 029

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.23	检查地点	东郑光伏区14#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查14#区域北面坡顶地锚桩孔深。		
存在问题	现场检查孔深均在1.40m~1.80m, 设计要求孔深为2.50m。		
监理措施	要求桩机对该区域进行复打孔, 按设计深度整改。		
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.09.23
整改情况	已重新打桩 整改负责人: 方佳乐 日期: 2023.10.06		
复查意见	符合要求。 复查人: 邵武 日期: 2023.10.07		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。