

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 031

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.10.09		检查地点	东郑光伏区 12#、13# 14#、16#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	1. 12#、13#、14#、16#箱变基础开挖验槽。			
存在问题	一、12#箱变基础集水坑设计深度为400mm深,现场开挖深度为300mm深。 二、13#箱变基础基底有部分松软浮土层未清理。			
监理措施	一、要求12#箱变基础集水坑再往下挖100mm深。 二、要求13#箱变基础基底的松软浮土层清理干净。			
检查人	王成	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.10.09	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 方佳乐 日期 2023.10.09			
复查意见	整改符合要求。 复查人: 王成 日期 2023.10.09			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。