

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：032

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.11	检查地点	东郑光伏区 16#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 验收 16# 方阵东北区域地锚桩孔。		
存在问题	一、有 6 根桩孔堵塞不符合设计要求的 1.20m 深，分别为 1.09m、0.98m、1.10m、1m、1.12m、1.06m。		
监理措施	一、要求清孔，清孔完成后报监理复查，复查符合要求后方可浇筑。		
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	方佐乐 2023.10.11
整改情况	已按要求整改 整改负责人：方佐乐 日期 2023.10.11		
复查意见	整改符合要求。 复查人：邵武 日期 2023.10.11		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。