

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 036

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.22		检查地点	东郑光伏区 1# 区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 1# 区域地锚桩桩孔验收。			
存在问题	一、有 7 根桩孔堵塞深度分别为 0.9m、1m、0.95m、0.87m、0.91m、1m、0.96m，设计孔深 1.20m。			
监理措施	一、要求用洛阳铲清孔，清孔完成后报监理复查。			
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.10.22	
整改情况	整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期 2023.10.23			
复查意见	整改符合要求。 复查人: 邵武 日期 2023.10.23			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。