

XJSSGF-B.11-011

## 检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 038

|           |                                                                                                |  |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2023.10.25                                                                                     |  | 检查地点            | 东郑光伏区9#区域         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 1. 检查9#区域坡脚2.70m地锚桩孔深情况。                                                                       |  |                 |                   |
| 存在问题      | 一、有8根桩孔深不符合设计要求, 分别为1.60m、1.75m、1.73m、1.55m、1.62m、1.85m、1.91m、1.78m。                           |  |                 |                   |
| 监理措施      | 一、要求桩机进行复打, 复打完成后报监理复查。                                                                        |  |                 |                   |
| 检查人       | 罗武                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 方佳东<br>2023.10.25 |
| 整改情况      | 整改完成<br><br>整改负责人: 方佳东      日期 2023.10.26                                                      |  |                 |                   |
| 复查意见      | 整改符合要求。<br>复查人: 罗武      日期 2023.10.26                                                          |  |                 |                   |

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。