

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 043

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.18		检查地点	东郑光伏区 9# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、检查 9# 区域支架安装。			
存在问题	1. 有 3 组支架前立柱檩条离地面太低均在 160mm~420mm, 组件装好后离地面的距离不符合设计要求的 500mm 高。 2. 有 6 根立柱的密封圈没有密封严实和不同程度的损坏。 3. 个别斜撑安装成平角度, 没有起到支撑受力作用。			
监理措施	以上问题要求施工方按设计要求整改, 整改完成后报监理复查。			
检查人	邵武		施工项目部 签收人/日期	方佳东 2023.11.18
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳东 日期: 2023.11.19			
复查意见	整改符合要求 复查人: 邵武 日期: 2023.11.19			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施” 中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况” 和 “复检意见” 可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项” 检查时可根据需要另附检查纲要。