

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 047

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.21		检查地点	东郑光伏区 10#箱变
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、验收 10# 箱变基础圈梁、顶板、梁钢筋、模板。			
存在问题	1. 梁箍筋设计直径为 8mm, 现场使用的是 6mm。 2. 圈梁设计尺寸 240mm x 240mm, 现场模板安装尺寸为 210mm x 260mm。 3. 板筋设计为双层双向, 现场安装为单层筋。			
监理措施	按设计要求整改, 并要求明天 22 日整改完成, 重新报验收。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	方佳东 2023.11.21
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳东 日期 2023.11.22			
复查意见	整改符合要求 复查人:  日期 2023.11.22			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。