

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 049

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.11.27		检查地点	东郑光伏区 11#、12# 区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	一、11#、12# 方阵转序交付支架安装, 地锚板验收。			
存在问题	1、11#、12# 方阵有多组阵列的立柱板未做保护帽。 2、12# 方阵有部分立柱板管内预留混凝土深度不符合设计要求 均在 380mm~520mm, 设计要求为 300mm。			
监理措施	一按设计要求整改, 整改完成后报监理复查。			
检查人	王成	施工项目部 接收人/日期	方继东 2023.11.27	
整改情况	已整改完成			
	整改负责人: 方继东		日期: 2023.11.30	
复查意见	整改符合要求。 复查人: 王成 日期: 2023.11.30			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。