

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：054

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.07		检查地点	东郑光伏区 16#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、检查 16# 区域山坡脚土层区域桩孔深度。			
存在问题	1. 设计要求土层埋深为 2.50m，现场有 6 根桩孔堵塞分别有：1.90m、2m、1.85m、1.72m、1.78m、1.8m。			
监理措施	要求用洛阳铲清孔，清孔完成后报监理复查。			
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	邵武 2023.12.07	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：邵武 日期 2023.12.08			
复查意见	整改符合要求 复查人：邵武 日期 2023.12.08			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。