

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 056

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.09		检查地点	东郑光伏区箱变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、箱变基础防水验收。			
存在问题	1、墙面防水抹灰平整度局部超差12mm。 2、墙面阳角弯曲变形。 3、底板未做防水。			
监理措施	按设计及规范要求整改,整改完成后重新报验。			
检查人	邵斌	施工项目部 签收人/日期	邵斌 2023.12.09	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 邵斌 日期 2023.12.10			
复查意见	一、第1项、2项已整改,符合要求。 二、第3项未整改,要求继续整改。 复查人: 邵斌 日期 2023.12.10			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。