

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 062

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.12.31		检查地点	东郑光伏区 17# 方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	一、检查 17# 方阵组件安装。			
存在问题	1. 抽查了五组阵列组件安装角度均不符合设计要求, 分别为 20°、21°、16°、17°、18°、18°、19°、21°、21°、24°、23°、22°; 设计要求 25°。			
监理措施	要求查找原因, 重新调整角度。			
检查人	周武		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.12.31
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期: 2024.01.02			
复查意见	偏差在允许范围内。 复查人: 周武 日期: 2024.01.02			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。