

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：019

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.07	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站现场施工情况		
存在问题	1. 接地沟开挖现场实测1.2m，不满足设计要求1.5m 2. 焊接处焊渣未清理干净 3. 电缆沟桥架支架焊接处未做防腐措施		
监理措施	要求施工单位对接地沟开挖深度不满足设计要求处立即整改，及时清理焊渣，焊接处补刷防腐。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2023.10.07
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 王孝金 日期: 2023.10.08		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人: 王孝金 日期: 2023.10.08		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。