


检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：030

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.11.23	检查地点	集电线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查集电线路C8基坑开挖、钢筋绑扎及支模情况，升压站现场安全文明施工情况，接地环网焊接情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 集电线路C8基坑开挖直径未满足设计要求，导致钢筋笼无紧贴坑臂 2. 升压站站用变低压侧电缆埋地后地上电缆标志桩有破损 3. 接地环网未按图纸要求设置接地极		
监理措施	要求施工单位对集电线路C8基坑进行扩孔，对有破损的标志桩进行更换，未按图纸要求设置接地极的点位重新添加接地极，待监理验收合格后再进行掩埋。		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	 2023.11.23
整改情况	整改负责人:  日期: 2023.11.23		
复查意见	复查人:  日期: 2023.11.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。