





检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.21	检查地点	洪池29-32地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 交流电缆沟内石头未清理干净。 2. 交流电缆敷设完成后未筛沙、盖砖处理。 3. 交流电缆沟深度不足。		
监理措施	要求施工单位对交流电缆沟继续开挖，确保深度满足规范要求，开挖完成后对沟内石头清理干净，交流电缆敷设完成后人工筛沙至20cm厚后盖砖处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.11.21
整改情况	 整改负责人:  日期 2024.11.21		
复查意见	 复 查 人:  日期 2024.11.21		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。