

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.11.08		检查地点	洪池29-32地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 两组相邻支架高低差过大，后续组件有遮阴。 2. 直流电缆沟深度不足规范要求80cm。 3. 立柱安装时预埋高强螺栓安装未预留双螺母距离。			
监理措施	要求施工单位对可能有组件遮阴现象的支架进行整改，不满足规范要求的直流电缆沟进行人工拓深，降低立柱安装高度，确保预埋高强螺栓有足够距离安装双螺母。			
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature] 2024.11.8
整改情况	已整改完毕 整改负责人：[Signature] 日期 2024.11.8			
复查意见	[Signature] 复 查 人： [Signature] 日期 2024.11.08			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。