

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.8.21	检查地点	洪池31#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 桩基础钢筋笼倒置。 2. 个别桩孔深度不足。 3. 桩基础浇筑完成后预埋螺栓未找平。		
监理措施	要求施工单位对钢筋笼倒置现象进行整改，深度不足的桩孔人工进行掏挖，对预埋螺栓进行找平，确保后续立柱安装便利。		
检查人	孙力	施工项目部 签收人/日期	王永政 2024.08.21
整改情况	已整改完成 整改负责人：王永政 日期 2024.8.21		
复查意见	已整改完成 复查人：孙力 日期 2024.08.21		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。