

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.8.27		检查地点	洪池29#32#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 桩基础浇筑时钢筋笼未提至桩口。 2. 高强度预埋螺栓固定法兰盘外翻，导致后续立柱无法安装。 3. 混凝土浇筑后振捣不充分。			
监理措施	现场要求施工单位立即对钢筋笼未提至桩口的桩基础浇筑返工处理，并在监理人员监督下将钢筋笼提至正确位置。要求施工单位更换高强度预埋螺栓固定法兰盘，确保后续立柱安装，并对现场施工人员重新进行技术交底，确保桩基础混凝土得到充分振捣。			
检查人	王华		施工项目部 签收人/日期	王华 2024.8.27
整改情况	已整改完毕 整改负责人：王华 日期 2024.8.27			
复查意见	已按要求整改 复查人：王华 日期 2024.8.27			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。