

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 03 月 11 日下午 15 时	检查地点	西沟区 4# 方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2024 年 03 月 11 日，监理巡视西沟工区 4 号地块道路排险工作，施工单位安全员配合检查。		
存在问题	经检查，发现 4 号地块山坡上有浮石，下方道路施工机械存在安全隐患。		
监理措施	要求暂停下方机械作业，上方排险区再作业		
检查人	王孝松	施工项目部 签收人/日期	华文博 2024.3.11
整改情况	已按要求整改 整改负责人：华文博 日期 2024.3.13		
复查意见	已整改。 复查人：王孝松 日期 2024.3.13		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。