

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.5.16	检查地点	西沟4#、A2#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 4#地块支架安装个别螺丝垫片规格使用错误 2. A1#箱变筏板钢筋底部使用红砖当做垫片使用 3. A1#地块直流电缆敷设电缆盘未架设，且敷设过程中直流电缆拖地敷设		
监理措施	要求施工单位对4#、7#地块进行自检排查，对垫片规格使用错误处进行更换，更换箱变基础筏板底部为专用的混凝土垫块，直流电缆敷设过程中按照规范进行敷设，严禁拖地，电缆盘应架设。		
检查人	王励	施工项目部 签收人/日期	王励 2024.5.16
整改情况	已整改完成 整改负责人：王励 日期 2024.5.18		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：王励 日期 2024.5.18		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。